

ABSENSI DIMIN & NIKO

per 06/Nov/21 s/d 12/Nov/21

No	HARI/TGL	NAMA	URAIAN PEKERJAAN	UPAH
1	Sabtu	Dimin	Memasang parkit lantai, memindahkan barang-barang antar ruangan, bersih-bersih ruangan	230,000
	06/Nov/21	Niko		170,000
2	Minggu	Dimin		
	07/Nov/21	Niko		
3	Senin	Dimin	Pemasangan keramik lantai ruangan dan merapkannya, Aquaproof atap dan pemasangan lantai vinyl	230,000
	08/Nov/21	Niko		170,000
4	Selasa	Dimin	Plester dinding serta pemasangan keramik dinding kamar mandi	230,000
	09/Nov/21	Niko		170,000
5	Rabu	Dimin	Plester dinding dan mengaci bagian tembok atas kamar mandi dan pemasangan keramik lantai kamar mandi	230,000
	10/Nov/21	Niko		170,000
6	Kamis	Dimin	Meneruskan pengacian dinding atas, menyambung pipa air, pemasangan kran air dan perapian	230,000
	11/Nov/21	Niko		170,000
7	Jumat	Dimin	Pemasangan instalasi listrik di ruko	230,000
	12/Nov/21	Niko		170,000
TOTAL				2,400,000