

ABSENSI DIMIN & NIKO

per 20/Nov/21 s/d 26/Nov/21

No	HARI/TGL	NAMA	URAIAN PEKERJAAN	UPAH
1	Sabtu	Dimin		
	20/Nov/21	Niko		
2	Minggu	Dimin	Plester dinding dan pemasangan keramik dinding kamar mandi	230,000
	21/Nov/21	Niko		170,000
3	Senin	Dimin	Pemasangan batu, pemasangan keramik, pemasangan rangka plafon	230,000
	22/Nov/21	Niko		170,000
4	Selasa	Dimin	Pemasangan plafon, pemasangan lampu, pengecatan plafon dan pengerjaan nat keramik	230,000
	23/Nov/21	Niko		170,000
5	Rabu	Dimin	Pemasangan kloset, pemasangan water heater, pemasangan wastafel dan bebersih	230,000
	24/Nov/21	Niko		170,000
6	Kamis	Dimin	Membuat kerangka untuk tempat jaring, memasang jaring, pembongkaran keramik dan pasang keramik lantai yang baru	230,000
	25/Nov/21	Niko		170,000
7	Jumat	Dimin	Pemasangan keramik, pemasangan kloset dan pemindahan jalur kabel 2 buah mesin air	230,000
	26/Nov/21	Niko		170,000
TOTAL				2,400,000