

ABSENSI DIMIN & NIKO

per 30/Oct/21 s/d 05/Nov/21

No	HARI/TGL	NAMA	URAIAN PEKERJAAN	UPAH
1	Sabtu	Dimin	Memasang plafon, marapikan kabel dan memasang 2 buah lampu	230,000
	30/Oct/21	Niko		170,000
2	Minggu	Dimin	Mengkompon plafon, memasang rangka partisi dinding untuk 2 sisi	230,000
	31/Oct/21	Niko		170,000
3	Senin	Dimin	Memasang gypsum pada partisi, mengkompon, menghaluskan(amplas), pengecatan dinding gypsum	230,000
	01/Nov/21	Niko		170,000
4	Selasa	Dimin	Melanjutkan pengecatan, pemasangan stop kontak, pemasangan 3 buah lampu dan pemasangan lemari dinding	230,000
	02/Nov/21	Niko		170,000
5	Rabu	Dimin	Memasang tiga buah saklar dan stop kontak, melapis dua buah pintu dengan tripleks, memindahkan barang-barang	230,000
	03/Nov/21	Niko		170,000
6	Kamis	Dimin	Melanjutkan pemasangan lapisan di kedua pintu, pemasangan dua buah lampu tambahan	230,000
	04/Nov/21	Niko		170,000
7	Jumat	Dimin	Membongkar pasang keramik ruangan belakang, beres-beres dan bersih-bersih hasil bongkar pasang keramik	230,000
	05/Nov/21	Niko		170,000
TOTAL				2,800,000