

ABSENSI DIMIN & NIKO

per 13/Nov/21 s/d 19/Nov/21

No	HARI/TGL	NAMA	URAIAN PEKERJAAN	UPAH
1	Sabtu	Dimin	Bongkar pasang pintu ruko, kompon dan amplas dan perapian ruko	230,000
	13/Nov/21	Niko		170,000
2	Minggu	Dimin	Pemasangan instalasi listrik di ruko, pemasangan meja ruang meeting, bersih-bersih ruangan	230,000
	14/Nov/21	Niko		170,000
3	Senin	Dimin	Pembongkaran kamar mandi, memulai penggalian lubang utk pembuatan septik tank	230,000
	15/Nov/21	Niko		170,000
4	Selasa	Dimin	Penggalian lubang utk pembuatan septik tank	230,000
	16/Nov/21	Niko		170,000
5	Rabu	Dimin	Penggalian lubang utk pembuatan septik tank, pengecoran septik tank	230,000
	17/Nov/21	Niko		170,000
6	Kamis	Dimin	Pemasangan keramik dinding kamar mandi	230,000
	18/Nov/21	Niko		170,000
7	Jumat	Dimin	Pemasangan keramik dinding kamar mandi	230,000
	19/Nov/21	Niko		170,000
TOTAL				2,800,000