

ABSENSI DIMIN & NIKO

per 02/Oct/21 s/d 08/Oct/21

| No | HARI/TGL | NAMA | URAIAN PEKERJAAN | UPAH |
|-------|-----------|-------|--|-----------|
| 1 | Sabtu | Dimin | | |
| | 02/Oct/21 | Niko | | |
| 2 | Minggu | Dimin | | |
| | 03/Oct/21 | Niko | | |
| 3 | Senin | Dimin | Membongkar dan memasang plafon serta pengecatan plafon dan Aquaproof atap di ruang training gudang Hlp | 230,000 |
| | 04/Oct/21 | Niko | | 170,000 |
| 4 | Selasa | Dimin | Aquaproof atap gudang, membobok dan menambal jalur kabel stop kontak Xray untuk memindahkan lokasi stop kontak mesin Xray, | 230,000 |
| | 05/Oct/21 | Niko | | 170,000 |
| 5 | Rabu | Dimin | Memasang lampu PJU di jalan masuk parkir Incoming, menebang dahan dan ranting pohon depan parkir Incoming | 230,000 |
| | 06/Oct/21 | Niko | | 170,000 |
| 6 | Kamis | Dimin | Meneruskan menebang dahan dan ranting pohon sekitar lampu PJU dan depan parkir Incoming, mengganti lampu neon di ruang Batik, Aquaproof atap gudang yang masih bocor | 230,000 |
| | 07/Oct/21 | Niko | | 170,000 |
| 7 | Jumat | Dimin | Mengambil kaca di toko kaca di Pejaten, Memasang kaca di Graha, Memasang saluran wastafel yang bocor | 230,000 |
| | 08/Oct/21 | Niko | | 170,000 |
| TOTAL | | | | 2,000,000 |