

ABSENSI DIMIN & NIKO

per 21/Aug/21 s/d 27/Aug/21

No	HARI/TGL	NAMA	URAIAN PEKERJAAN	UPAH
1	Sabtu	Dimin	Belanja material dan pemasangan instalasi air baru	230,000
	21/Aug/21	Niko		170,000
2	Minggu	Dimin	Pemasangan Instalasi air lanjutan	230,000
	22/Aug/21	Niko		170,000
3	Senin	Dimin	Pemasangan keran2 air, setting mesin pompa dan pembuatan rumah pompa	230,000
	23/Aug/21	Niko		170,000
4	Selasa	Dimin	Bongkar pasang kaca teralis di ruang pak bejo, pembersihan dan pembuangan puing ke Angkasa	230,000
	24/Aug/21	Niko		170,000
5	Rabu	Dimin	Pemasangan bempur ban di Incoming, pemasangan talang dan pembersihan air di Acceptance	230,000
	25/Aug/21	Niko		170,000
6	Kamis	Dimin	Bongkar pompa jetpam, pemasangan instalasi air ke toren atas dan kuras toren, penarikan kabel dan pemasangan radar, perbaikan kebocoran paralon dapur	230,000
	26/Aug/21	Niko		170,000
7	Jumat	Dimin	Bongkar pasang bempur ban disepanjang Acceptance	230,000
	27/Aug/21	Niko		170,000
TOTAL				2,800,000