

ABSENSI DIMIN & NIKO

per 14/Aug/21 s/d 20/Aug/21

No	HARI/TGL	NAMA	URAIAN PEKERJAAN	UPAH
1	Sabtu	Dimin		
	14/Aug/21	Niko		
2	Minggu	Dimin		
	15/Aug/21	Niko		
3	Senin	Dimin	Memasang tripleks alas dan body meja ke besi rangka meja, Dempul sambungan2.	230,000
	16/Aug/21	Niko		170,000
4	Selasa	Dimin	Memindahkan lokasi mesin pompa air, penambahan instalasi dan pemasangan stop kontak	230,000
	17/Aug/21	Niko		170,000
5	Rabu	Dimin	Bongkar pasang pipa air jet pump (dibersihkan dan lem), pemindahan washtable, pembuatan pagar dan pintu	230,000
	18/Aug/21	Niko		170,000
6	Kamis	Dimin	Memasang tripleks alas dan body meja ke besi rangka meja, Dempul sambungan2.	230,000
	19/Aug/21	Niko		170,000
7	Jumat	Dimin	Perbaiki kloset, Pengamplasan dan pengecatan meja	230,000
	20/Aug/21	Niko		170,000
TOTAL				2,000,000