Rekap Biaya Perbaikan CCTV AP II

No	Pergantian Part	Nilai Awal Penawaran	Nilai Proyek	Uang Muka	Pelunasan	Nama Vendor	Status per 25 Oktober 21	Status per 29 Oktober 21
	ссту	62,205,000	30,700,000	7,925,000		PT Jakarta Solution CCTV	Pengembalian DP maksimal tgl 29 Okt 2:	Akan terbitkan Invoice dan lakukan penagihan
2	Tiang CCTV	5,950,000	3,000,000	1,500,000		Bapak Napin (Cipayung)	Done pelunasan biaya ke vendor	Done pelunasan biaya ke vendor
3	ссту	62,205,000	37,400,000	14,960,000	22,440,000	l PT Galva Tecnologies	DP done, unit sampai maksimal Rabu, 27 Okt 21	Unit CCTV sudah diterima,Pengajuan Pelunasan (40%)
4	Instalasi Fiber Optic dan Jaringan	10,670,000	4,264,000		4,264,000	l Bo Ardhana (Ciputat)	Done Intalasi, akan ditest saat CCTV sudah datang	Done Intalasi, pengajuan pembayaran ke vendor. Ada part yg harus diganti karena tidak berfungsi.
5	Converter EF24 type Industrial	5,980,000	5,980,000			Bp Ardhana (Ciputat)		Saat pemasangan tgl 27 Okt 2021, terdapat part berupa Converter yg diketahui tdk berfungsi dan tidak bisa diperbaiki, dan menurut AP II harus diganti agar segera berfungsi.
	Total	78,825,000	44,664,000	16,460,000	26,704,000			
	•	·		·		·		

Unit box Enclosure CCTV dan jaringan Fiber Optic terpasang

per 27 Oktober 2021





To: Bapak Wawan

site : Halim Perdana Kusuma Area Parkir

- Terminasi dan Installation Fiber Optic
- Configuration and Installation IP Camera

No	Description Materials	Unit	Quantity	Price (IDR)	
NO	Description Materials			@unit	Total
	FIBER OPTIC MATERIALS				
1	Fiber Optic Cable SM 9/125 Um	meter	8	8.500	68.000
2	Pigtail SC Style adapter 9/125 um	pcs	4	13.500	54.000
3	Junction Box 220x150x75	ea	1	156.000	156.000
4	Junction box 600x400x220	ea	1	1.725.000	1.725.000
5	sleve protetion	pcs	8	57.500	460.000
6	cassette for sleve protection	ea	2	23.000	46.000
7	Patch core UTP Cable cat 6	lot	1	155.000	155.000
8	conduit pvc high impact black color 20mm	pcs	5	20.000	100.000
9	Small Materials	lot	1	250.000	250.000
10	Configurasi dan Installation IP Camera Sonny	Lot	1	450.000	450.000
11	Setup and Terminasi Fiber Optic	core	8	100.000	800.000
			Total Price		4.264.000

Note:

- Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (Berita Acara Serah Terima) dilakukan.
- 2. Pembayaran ke rekeneing BCA no. 4501284127 atas nama Ardhana ST.
- 2. Installasi pekerjaan Listrik tidak termasuk dalam pekerjaan ini.

Jakarta, 20 Oktober 2021

Ardhana

